

13-06-2022



Kære grundejer i Brønshøjgaards Haveby,

Hermed fremsendes en status på klimatilpasningsprojekterne, som har været undervejs i jeres grundejerforening siden 2015/2017.

Vejbete til håndtering af regnvand (Grønne Veje)

Placeringen af nogle vejbede til håndtering af regnvand, er ændret i forhold til skitseprojektet i 2017 grundet ændrede krav fra vejmyndigheden og ændrede dimensioneringskrav fra HOFOR. Alle tilstødende berørte grundejere har fået et separat brev i deres postkasse med ændringerne som de bedes være opmærksomme på.

Vedhæftet finder i den nyeste tegning med den opdaterede placering af vejbede og bump. Vi håber selvfølgelig på at den nye tegning falder i god jord hos alle, men skulle den give anledning til spørgsmål eller kommentarer står vi selvfølgelig til rådighed for en afklarende dialog i løbet af juli/august måned. Det er vigtigt at understrege at ændringer i projektudformningen kun kan ske, hvis disse er teknisk begrundede og afklaret med bestyrelsen.

Det forventes at det endelige projekt kan indsendes til godkendelse hos kommunen i løbet af august, hvorefter der erfaringsmæssigt må forventes en sagsbehandlingstid på 3-5 måneder. Der er dog muligt at det kan tage længere tid.

Vi forventer således at holde tidsplanen dvs. etablering i 2022/2023.



Skybrudssikring på Borrebyvej

Vi arbejder fortsat på et koncept for den punktvis skybrudssikring på Borrebyvej som vil forbedre den eksisterende situation markant. Vi er i dialog med kommunen og HOFOR om løsningen, da den også bl.a. vil kræve etablering af nye overkørsler, samt sammenspil med kommunens plan for Bellahøjvej.

Vi håber snart at kunne præsentere forslaget for grundejerforeningen.

De bedste hilsner

PKP Regnvandsteknik

Snorre Andersen

Projektleder